

令和6年度変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期		変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期		
梅ヶ丘1丁目地内擁壁復旧工事	11,000,000	R6/5/22	～ R6/7/31	現況の道路舗装に合わせるることによる 舗装工の面積の増工
	11,006,600	～		
国分台側溝蓋架設第6－2工区工事	5,610,000	R6/7/26	～ R6/10/18	現地精査による蓋設置枚数及び 側溝設置の数量の増工
	6,090,700	～		
観世音寺土地区画整理事業長浜・太宰府線舗装補修工事	20,130,000	R6/11/28	～ R7/2/28	表層材料の変更
	21,370,800	～		
林道大佐野線1号橋更新工事	5,830,000	R6/7/2	～ R6/10/31	既設の橋梁に基礎台が設置されていなかった ため基礎台の新設による施工数量の増工
	6,782,600	～		
水城団地1号線第6-1工区舗装補修工事	17,600,000	R6/7/25	～ R6/11/29	バスの迂回による交通誘導警備員の 人数の増
	17,608,800	～		
青山51号線他舗装補修工事	3,630,000	R6/8/20	～ R6/10/31	現地精査による舗装面積の増工
	3,634,400	～		
高雄台地内側溝蓋架設第6-1工区工事	4,070,000	R6/9/27	～ R6/12/17	地元住民との協議による側溝蓋の 設置枚数の増工
	4,895,000	～		
高雄台側溝蓋架設第6-2工区工事	4,950,000	R6/11/26	～ R7/1/31	地元住民との協議による側溝蓋の 設置枚数の増工
	5,181,000	～		
五条・太宰府駅前線第6-1工区舗装補修工事	7,260,000	R6/11/28	～ R7/3/14	地元協議及び現地精査による 舗装面積の増工
	8,024,500	～		
フケ・水城駅線第6-2工区道路改良工事	2,640,000	R6/8/9	～ R7/1/31	植樹帯撤去範囲の変更による高木撤去の数量 の減工
	2,383,700	～		
長浜・太宰府線都府楼大橋第6-2工区補修工事	49,060,000	R6/10/10	～ R7/3/25	シール材の取替工の追加及びガードマンの 人数の増工
	50,472,400	～		
松川・北谷線第6-1工区舗装補修工事	29,150,000	R6/8/27	～ R6/12/13	交通誘導警備員の増工また舗装工及び 路床盛土工の増工
	31,960,500	～		
長浜・太宰府線都府楼大橋第6-1工区補修工事	5,390,000	R6/8/24	～ R6/12/13	地元協議による高所作業車、 交通誘導員の増工
	6,473,500	～		
セットバック6坂本3（58）工事	2,530,000	R6/8/29	～ R6/11/29	宅地の造成高の変更による擁壁工の増工
	2,999,700	～		

令和6年度変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期	変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期	
青葉台地内配水管布設替第6-1工区工事	29,700,000	R6/6/12 ～ R6/10/31	事前の埋設物調査の結果と現地に差異があったことによる施工数量の増工
	30,002,500	～	
青葉台地内配水管布設替第6-1工区工事（変更2回目）	30,002,500	R6/6/12 ～ R6/10/31	施工時期が真夏日となり現場管理費の補正を行うため
	30,175,200	～	
青葉台地内配水管布設替第6-2工区工事	29,700,000	R6/6/12 ～ R6/10/31	事前の埋設物調査の結果と現地に差異があったことによる施工数量の増工
	30,193,000	～	
青葉台地内配水管布設替第6-2工区工事（変更2回目）	30,193,000	R6/6/12 ～ R6/10/31	施工時期が真夏日となり現場管理費の補正を行うため
	30,365,500	～	
青葉台地内配水管布設替第6-3工区工事	23,100,000	R6/6/12 ～ R6/10/31	事前の埋設物調査の結果と現地に差異があったことによる施工数量の増工
	23,536,700	～	
青葉台地内配水管布設替第6-3工区工事（変更2回目）	23,536,700	R6/6/12 ～ R6/10/31	施工時期が真夏日となり現場管理費の補正を行うため
	23,675,300	～	
高雄地内配水管布設替第6-1工区工事	30,470,000	R6/7/17 ～ R6/12/13	事前の埋設物調査の結果と現地に差異があったことによる施工数量の減工
	31,311,500	～	
高雄地内配水管布設替第6-2工区工事	31,900,000	R6/7/17 ～ R6/12/13	事前の埋設物調査の結果と現地に差異があったことによる施工数量の減工
	30,514,000	～	
高雄地内配水管布設替第6-3工区工事	31,900,000	R6/7/17 ～ R6/12/13	埋設していたコンクリート構造物の取り扱いについての協議・調整及び撤去に不測の日数を要している
	33,455,400	R6/7/17 ～ R7/1/24	
高雄地内配水管布設替第6-3工区工事（変更2回目）	31,900,000	R6/7/17 ～ R7/1/24	事前の埋設物調査の結果と現地に差異があったことによる施工数量の増工
	33,455,400	～	
下水道ストックマネジメントに伴い污水管きょ第6-1工区改築工事	14,740,000	R6/11/15 ～ R7/2/14	管きょの流水量が計画を大幅に上回っており、対象路線及び水替工法の見直しを行ったため
	14,916,000	R6/11/15 ～ R7/3/21	
下水道ストックマネジメントに伴い污水管きょ第6-2工区改築工事	13,420,000	R6/11/15 ～ R7/2/14	更生の支障となるモルタル付着等が確認されたため、除去工を増工
	13,833,600	R6/11/15 ～ R7/3/21	
下水道ストックマネジメントに伴う污水人孔蓋更新第6-4工区工事	9,625,000	R6/10/18 ～ R7/1/31	現地精査の結果、斜壁がなく、埋設管の土被りが非常に浅かったため、0号床版斜壁を追加
	9,649,200	～	
下水道ストックマネジメントに伴う污水人孔蓋更新第6-6工区工事	9,350,000	R6/10/18 ～ R7/1/31	現地精査の結果、コンクリート巻き既設蓋の箇所が見つかったため
	9,430,300	～	

令和6年度変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期	変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期	
松川浄水場第3号送水ポンプオーバーホール他1件	2,420,000	R6/12/17 ～ R7/3/20	表洗ポンプ鉄管部分の腐食が確認されたため 取替による増工
	2,745,600	R6/12/17 ～ R7/3/20	
太宰府西小学校駐車場整備工事	8,537,100	R6/7/31 ～ R6/10/18	造成時の計画変更等による増工。
	9,203,700	～	
水城小学校体育倉庫新築工事	19,140,000	R6/7/4 ～ R6/10/31	学校行事とのスケジュール調整による工期延長。 着工後の調査による施工計画変更の為の減工。
	15,213,000	R6/7/4 ～ R6/11/15	
水城小学校遊具設置工事	5,918,000	R7/1/10 ～ R7/3/21	学校関係者との再協議による遊具の追加。
	6,897,000		
太宰府小学校屋内運動場長寿命化改良工事（内部）	147,180,000	R6/6/19 ～ R6/12/18	体育施設仕様変更による増工と、その納期の 為の工期延長。
	148,940,000	R6/6/19 ～ R7/1/15	
太宰府小学校屋内運動場長寿命化改良工事（外部）	65,450,000	R6/6/19 ～ R6/12/18	着工時の詳細調査による補修内容追加の為の 増工。
	68,200,000	R6/6/19 ～ R7/1/15	
太宰府東小学校屋内運動場床改修工事	6,974,000	R6/7/24 ～ R6/10/4	着工時の現地確認の結果による施工数量を増 工。
	7,520,700	～	
太宰府東小学校エレベーター新設工事	63,800,000	R6/8/21 ～ R6/11/29	エレベーター機器の納期の遅れによる工期延 長。建物周辺の支障物を撤去する必要が生じ
	65,208,000	R6/8/21 ～ R7/6/27	
太宰府東小学校屋内運動場トイレ改修工事	26,510,000	R6/11/21 ～ R7/2/28	設備の運用方法見直しによる設備追加、学校 行事と工事日の調整による工期延長。
	26,752,000	R6/11/21 ～ R7/3/14	
国分小学校屋内運動場トイレ改修工事	27,170,000	R6/11/21 ～ R7/2/28	設備の運用方法見直しによる設備追加、学校 行事と工事日の調整による工期延長。
	27,335,000	R6/11/21 ～ R7/3/14	
太宰府東中学校他4校営繕工事	4,070,000	R6/7/20 ～ R6/10/31	学校関係者との再協議による施工数量の増 工、学校行事と工事日の調整による工期延
	4,246,000	R6/7/20 ～ R6/11/29	
太宰府西中学校屋内運動場トイレ改修工事	36,608,000	R6/8/21 ～ R6/11/29	設備の運用方法見直しによる設備追加、学校 行事と工事日の調整による工期延長。
	37,266,900	R6/8/21 ～ R6/12/27	
太宰府東中学校屋内運動場トイレ改修工事	45,320,000	R6/11/22 ～ R7/2/28	設備の運用方法見直しによる設備追加、学校 行事と工事日の調整による工期延長。
	45,780,900	R6/11/22 ～ R7/3/14	
水城小学校運動場整備工事	18,975,000	R6/12/20 ～ R7/3/25	学校関係者との再協議による付帯工の追加。
	21,214,600	～	

令和6年度変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期		変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期		
文化ふれあい館 1 階サービスホール・エントランスホール系統空調機ほか更新工事	16,478,000	R6/10/30	～ R7/2/28	フィルター設置不要となったことによる数量・金額の減。施工時期調整に伴う、工期の延長。
	16,283,300	R6/10/30	～ R7/3/23	
特別史跡大宰府跡月山地区災害復旧工事（その 2）	42,900,000	R6/9/5	～ R7/1/31	事前の設計と現地に差異があったことによる施工数量の増工
	43,401,600		～	
史跡大宰府学校院跡災害復旧工事（その 2）	18,700,000	R6/10/8	～ R7/2/28	施工中獣害が発生したことで、獣害対策工法に変更したため。
	19,992,500		～	
令和 6 年度特別史跡水城跡東土塁環境整備工事（その 1）	11,000,000	R7/2/11	～ R7/3/21	有識者との現地協議により伐採、剪定本数が増加したため
	11,578,600		～	
令和 6 年度特別史跡水城跡東土塁環境整備工事（その 2）	12,540,000	R7/2/20	～ R7/3/21	有識者との現地協議により伐採、剪定本数が増加したため
	13,690,600		～	
太宰府東学童保育所新築工事	86,900,000	R6/10/19	～ R7/3/7	電気引込方法変更、樹木撤去範囲拡大、撤去土砂量増加等のため
	87,008,900		～	
太宰府西学童保育所新築工事	84,700,000	R6/10/19	～ R7/3/7	電気引込方法変更、地盤改良固化材添加量減少、樹木撤去追加等のため
	83,490,000		～	
令和 6 年度四王寺山（市民の森）周辺樹木整理工事	11,000,000	R6/11/27	～ R7/3/17	施業地周辺に、風倒木及び倒木の恐れのある樹木があり緊急対応する必要があるため。
	11,020,900		～	
令和 6 年度四王寺山（市民の森）施設改修等工事	11,330,000	R6/11/27	～ R7/3/17	構造物の塗装範囲変更に伴い数量変更のため
	11,346,500			
環境美化センター法面補修工事	22,550,000	R6/5/28	～ R6/10/31	想定外の転石があったことによる施工数量の増工と片側交互通行に伴う交通誘導員の追加
	25,301,100		～	
R6太宰府館事務室他3室空調機更新工事	3,575,000	R6/8/30	～ R7/3/31	着工後に部品供給停止済みの空調機が故障したことにより 1 台増工
	4,121,700		～	
いきいき情報センター空調機更新工事	8,470,000	R 6/6/5	～ R 6/9/30	避難所としての機能向上を図るため室内機を4基増設することに伴う変更
	10,252,000		～	
太宰府史跡水辺公園屋外プール改修工事	10,736,000	R6/4/24	～ R6/6/28	循環ポンプの摩耗が激しいので交換し、施設の外壁にひび割れ、モルタル浮きが見つかり補修したため。
	2,896,300		～	
連歌屋 3 丁目地内階段改修工事	2,530,000	R6/7/12	～ R6/11/29	手摺設置及び隣接する市有地内の既存フェンスの補強が必要となったことによる施工数量
	2,950,200		～	