

令和7年度工事変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期	変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期	
太宰府市スケートボードパーク（仮称）整備工事	48,400,000	R7/9/26 ～ R8/3/27	雨水枳蓋高さ調整ができないので、マンホールに蓋に変更による増工。
	49,426,300	～	
大佐野スポーツ公園ソフトボール場高尺フェンス工事	8,745,000	R8/1/14 ～ R8/3/20	掘削中に硬質地盤があったことによる施工工法変更による増工。
	9,994,600	～	
太宰府館空調機中央監視装置更新工事	27,280,000	R7/4/11 ～ R8/3/31	工事着手後にダクト内の制御機器等に不具合箇所が見つかったことによる増工。
	27,926,800	～	
高速側道5号線舗装補修工事	31,020,000	R7/9/26 ～ R8/1/30	現地精査により、数量に変更が生じたため。
	31,389,600	～	
五条2丁目地内通学路安全対策工事	12,089,000	R7/6/5 ～ R7/8/29	交通規制と工程の短縮を鑑み、施工方法を変更したため。
	11,916,300	～	
国分5丁目地内雨水管改修工事	16,390,000	R7/4/22 ～ R7/8/29	地下埋設物の影響により、布設位置の変更が生じ、管材費が増工となったもの。
	21,258,600	R7/4/22 ～ R7/11/28	
フケ・水城駅線第7-1工区道路改良工事	21,010,000	R7/6/4 ～ R7/10/31	既設埋設物の影響により、排水構造物の形状を変更する必要が生じたため。
	22,239,800	～	
都府楼南4丁目地内水路改修工事	4,840,000	R7/10/16 ～ R8/1/23	工事用走路に増工が必要となったため。
	5,294,300	～	
原口No.1池第6-1工区改修工事	53,240,000	R7/6/20 ～ R7/11/20	地質調査の結果に伴い、鋼矢板打込工法を変更する必要が生じたため。
	59,587,000	R7/6/20 ～ R7/12/19	
浦ノ城・醍醐線舗装補修工事	15,950,000	R7/12/11 ～ R8/3/31	現地精査により、数量に変更が生じたため。
	17,481,200	～	
北谷・山浦線第7-1工区舗装補修工事	44,330,000	R7/11/26 ～ R8/3/19	地元要望・協議により、昼間施工から夜間施工に変更する必要が生じたため。
	51,287,500	～	
三条・原線道路排水改良工事	12,870,000	R7/11/13 ～ R8/3/19	現地精査により、数量に変更が生じたため。
	13,279,200	～	
国分5丁目地内擁壁設置工事	9,900,000	R7/10/7 ～ R7/12/26	隣接地権者との協議により、前面道路計画高に変更が生じたもの。
	11,861,300	R7/10/7 ～ R8/2/13	
セットバック7通古賀5(1068-1)工事	4,400,000	R7/9/22 ～ R7/11/28	交通誘導警備員が増工となったもの。
	4,603,500	R7/9/22 ～ R8/2/27	

令和7年度工事変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期	変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期	
太宰府西中学校屋内運動場床改修工事	4,433,000	R7/7/17 ~ R7/10/17	エキスパンションゴム取替による増工。
	4,670,600	~	
太宰府小学校プール解体工事	9,900,000	R7/11/13 ~ R8/2/27	産業廃棄物処理、埋戻土量の増工及び、給排水管他井戸の既設管末端処理による増工。
	11,830,500	~	
太宰府東中学校防火戸他改修工事	19,263,200	R7/10/9 ~ R8/1/30	防火シャッター改修に伴う電気工事の追加等による増工。
	19,453,500	~	
令和7年度太宰府西小学校教室棟他長寿命化改良工事（前期・外部）	71,280,000	R7/8/20 ~ R7/12/26	外壁改修工事工法変更による増工。
	87,960,400	R7/8/20 ~ R8/1/20	
水城西小学校屋内運動場空調設備整備工事	47,850,000	R7/7/31 ~ R7/11/28	室内機取付けに伴う鉄骨下地補強による増工、および電力引込み申請料の追加。
	49,929,000	~	
太宰府南小学校屋内運動場空調設備整備工事	56,650,000	R7/7/3 ~ R7/10/31	配管ルート変更による減工、取付架台設置にともなう手摺補強の増工。
	56,316,700	~	
令和7年度太宰府西小学校教室棟他長寿命化改良工事（前期・内部）	109,450,000	R7/7/10 ~ R7/12/26	アルミニウム製建具取替工事追加による増工。
	141,856,000	~	
令和7年度太宰府西小学校教室棟他長寿命化改良工事（前期・内部） （変更2回目）	141,856,000	R7/7/10 ~ R7/12/26	内部構造躯体補修の追加による増工。
	154,848,100	R7/7/10 ~ R8/2/27	
太宰府東小学校給食室空調機設置工事	14,960,000	R7/6/20 ~ R7/9/19	電気及び冷媒管他配管ルートの見直し及び点検口の追加、産業廃棄物処理による増工。
	15,343,900	~	
太宰府中学校屋内運動場空調設備整備工事	54,450,000	R7/6/26 ~ R7/10/31	室内機配置場所見直しによる配管及び配管保護材の追加による増工。
	55,233,200	~	
太宰府東中学校屋内運動場他空調設備整備工事	70,389,000	R7/6/26 ~ R7/10/31	埋設配管の一部既存利用による施工数量の減工。
	70,155,800	~	
国分小学校屋内運動場空調設備整備工事	58,300,000	R7/4/15 ~ R7/8/22	電柱設置取り止めによる減工、及び室外機設置位置変更による増工。
	58,361,600	~	
太宰府西小学校屋内運動場空調設備整備工事	62,040,000	R7/4/15 ~ R7/8/22	室内機取付架台取止めによる減工、及び配管ルート変更による増工。
	62,219,300	~	
水城小学校屋内運動場空調設備整備工事	47,300,000	R7/4/10 ~ R7/8/22	室内機・輻射パネル・防球ガード取付用架台鉄骨追加及び、室外機配置の為の増工。
	49,009,400	~	

令和7年度工事変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期	変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期	
太宰府東小学校屋内運動場空調設備整備工事	57,420,000	R7/4/15 ~ R7/8/22	配管ルート変更による減工及び、室内機取付位置変更による増工。
	57,059,200	~	
太宰府東中学校エレベーター新設工事	56,650,000	R7/5/28 ~ R7/11/28	埋設配管の移設、流し台用架台の追加による増工。
	57,010,800	~	
連歌屋地内配水管布設替第6-5工区工事	32,890,000	R7/5/29 ~ R7/11/14	埋設深度の変更による土工の減工及び夏季補正の追加。
	32,128,800	~	
青山地内配水管布設替第7-1工区工事	40,150,000	R7/6/17 ~ R8/2/27	想定外の他埋設物及び既設配管状況による配水管施工数量の増工、湯水の影響による撤去工及び舗装工の減工。
	41,851,700	~	
青山地内配水管布設替第7-2工区工事	33,000,000	R7/6/18 ~ R8/1/30	想定外の既設配管状況による配水管施工箇所の追加。
	40,400,800	R7/6/18 ~ R8/2/27	
青山地内配水管布設替第7-2工区工事	40,400,800	R7/6/18 ~ R8/2/27	布設替工事の後水圧低下による配管の追加、湯水の影響による撤去工及び舗装工の減工。
	51,734,100	~	
青山地内配水管布設替第7-3工区工事	28,050,000	R7/6/18 ~ R8/2/27	想定外の他埋設物及び既設配管状況による配水管施工数量の増工、湯水の影響による撤去工及び舗装工の減工。
	34,607,100	~	
国分雨水事業（西側）に伴う配水管布設替第7-1工区工事	14,740,000	R7/8/27 ~ R7/12/12	想定外の既設配管状況による配水管施工数量の増工。
	21,050,700	~	
国分雨水事業（西側）に伴う配水管布設替第7-1工区工事	21,050,700	R7/8/27 ~ R7/12/12	夏季補正の追加。
	21,125,500	~	
下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第7-1工区工事	9,460,000	R7/8/29 ~ R7/11/28	道路高に合わせた斜壁の交換及び調整コンクリートブロックの追加。
	9,560,100	~	
下水道ストックマネジメントに伴う汚水人孔蓋更新第7-3工区工事	9,405,000	R7/8/29 ~ R7/11/28	既存構造に合わせた調整コンクリートブロックの追加。
	9,430,300	~	
水城配水池更新第7-3工区工事（場外配管）	40,700,000	R7/10/1 ~ R8/3/19	現地精査による管割の変更及び湯水による給水工の減工。
	37,225,100	~	
高雄地内配水管布設替第7-1工区工事	15,587,000	R7/10/1 ~ R8/2/20	埋設位置変更による配水管施工数量の増工。
	21,718,400	~	
高雄地内配水管布設替第7-2工区工事	15,730,000	R7/10/1 ~ R8/2/20	道路管理者との協議による舗装工の増工、地元・警察協議による交通管理工の増工。
	16,468,100	~	

令和7年度工事変更契約一覧

工事名	契約金額(円)	工期	変更理由
	変更後契約金額(円)	変更工期	
梅ヶ丘地内配水管布設替第7-1工区工事	35,090,000	R7/11/20 ~ R8/3/13	想定外の既設配管状況による配水管施工数量の増工、道路管理者との協議による舗装工の増工。
	35,860,000	~	
太宰府天満宮参道環境改善工事	78,100,000	R7/8/26 ~ R8/1/30	石畳撤去による石材の処分費増など舗装工の変更。
	83,763,900	~	
令和7年度特別史跡水城跡西側丘陵部環境整備工事	10,230,000	R8/2/12 ~ R8/3/10	有識者指導による施工数量の増工があったため。
	10,360,900	~	
太宰府第二学童保育所新築工事	70,070,000	R7/12/4 ~ R8/3/23	既存躯体の撤去による増工と電気配線ルート変更、電灯版の改造不用による減工。
	69,080,000	~	
令和7年度四王寺山(市民の森)周辺樹木整理工事1	6,006,000	R8/1/15 ~ R8/3/17	伐採樹木等追加増及び伐採木処分量増。
	6,196,300		
令和7年度四王寺山(市民の森)周辺樹木整理工事2	5,858,600	R8/1/15 ~ R8/3/17	伐採樹木等追加増及び伐採木処分量増。
	6,708,900		
令和7年度四王寺山(市民の森)周辺樹木整理工事3	6,131,400	R8/1/15 ~ R8/3/17	伐採樹木変更及び伐採木処分量増。
	6,600,000		
令和7年度四王寺山(市民の森)園路改修工事	5,390,000	R8/2/13 ~ R8/3/18	当初計画数量と施工数量の差異が生じたことによる増減。
	5,439,500		
太宰府市環境美化センター工場棟建屋火災復旧工事	9,790,000	R7/9/18 ~ R8/3/31	配線内断線や避雷針破損と雨水排水作業費用の増加によるもの。
	11,146,300		